

Договор № _____

Счет № _____

КАРТА ЗАКАЗА шкаф центральной сигнализации ШЭЛТ-ЦС-ХХ

1. Объект (место) установки _____

2. Количество шкафов данного типа _____

3. Основное устройство:

«Сириус-ЦС»	4 шинки + 2 вспомогательных, до 32 фиксированных сигналов	☐
«Сириус-2-ЦС»	4 шинки + 2 вспомогательных, до 48 фиксированных сигналов	☐
«БЭМП-ЦС»	4 шинки + 2 вспомогательных, до 36 фиксированных сигналов	☐
«БМЦС»	4 шинки + 2 вспомогательных, до 40 фиксированных сигналов	☐
Другое устройство (указать тип)		

5. Количество комплектов в шкафу:

Один	☐	Два	☐
------	--------------------------	-----	--------------------------

5. Исполнение шкафа:

Габариты шкафа ШхГхВ	Высота цоколя, мм	Обслуживание
800х600х2000 (станд.)	☐ 100	☐ двустороннее (станд.)
600х600х2000	☐ 200 (станд.)	☐ одностороннее
Другое:	☐ Без цоколя	☐ информационная панель 100мм
		☐ информационная панель 200мм
Передняя дверь сплошная стеклянная (станд.)	☐	Задняя дверь одностворчатая (станд.)
Передняя дверь металлическая с обзорным окном	☐	Задняя дверь двустворчатая

Номинальное напряжение оперативного постоянного тока	220 В (станд.)	☐
	110 В	☐
Тип дополнительного интерфейса связи с АСУ	RS485 протокол Modbus RTU (станд.)	☐
	Ethernet 100BASE-TX протокол Modbus TCP	☐
	Ethernet 100BASE-TX протокол IEC 61850	☐
	Ethernet 100BASE-FX протокол IEC 61850	☐
Испытательные блоки в цепях тока и напряжения:		
БИ-4 (БИ-6)	☐	Fame (Phoenix Contact)
Rocon (Widemuller)	☐	Другое (указать тип)

КАРТА ЗАКАЗА
шкаф центральной сигнализации ШЭЛТ-ЦС-ХХ (продолжение)

6. Дополнительные требования:

7. Предприятие изготовитель: ГК «ЭЛТРАНС», г. Новосибирск, www.eltranssib.ru

8. Заказчик _____

Руководитель _____ / _____ /